

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการศึกษาเพื่อ ติดตามการใช้สารเสพติด ในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย	67,000	78,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโคกสำโรงประจำปี งบประมาณ 2568 ศป.ปส.อ.โคกสำโรง	50,000	50,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.2 กลยุทธ์/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการลดอุบัติเหตุทาง ถนน - ชว่งเทศกาลปใหม่ - ชว่งเทศกาลสงกรานต	90,000	-	90,000	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	การจัดหาเครื่องแต่งกาย อปพร.	50,000	-	50,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.3 กลยุทธ์/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดซื้อวัสดุ/ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยหรือใช้ใน กิจการ อปพร. อบต.โคกสำโรง	50,000	-	50,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	200,700	138,750	61,950	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	การดำเนินงานศูนย์ อปพร.ประจำตำบล โคกสำโรง	110,000	74,400	35,600	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.3 กลยุทธ์/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เรงดวน	2,000,000	-	2,000,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.4 กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง) อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	20,000	20,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2568	50,000	50,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	50,000	-	50,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

1.4 กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขับเคลื่อน เสริมสร้างวินัยจราจรแก่ ชุมชน	30,000	-	30,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดทำเวที ประชาคม หมู่บ้าน/ ตำบลโคกสำโรง	20,000	20,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนการ จัดทำประชาคม แผน พัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน หรือสนับ สนุนการขับเคลื่อน แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการ	45,000	-	45,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบของชุมชนและของรัฐ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติดีประจํา ปี 2568	70,000	81,930	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
2	โครงการ ประชุม สรุปครอง	5,000	3,505	1,495	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
3	โครงการจัดหาวัสดุ การศึกษาสำหรับเด็ก เล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โคกสำโรง	299,040		299,040			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	โครงการขยยนอง ไปโรงเรียน	90,000	36,400	53,600	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
5	โครงการพัฒนาผู้เรียน นอกสถานที่ของเด็กเล็ก ตำบลโคกสำโรง	120,000	-	120,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
6	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เด็กปฐมวัย ทองถิ่น ไทย ผ่านการเล่นในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสำโรง	50,000	-	50,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์/ด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการอาหารกลางวันของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต. โคกสำโรง จัดการศึกษาเอง	529,200	529,200	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	
8	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	1,547,000	1,684,354	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กอง การศึกษา	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.2กลยุทธ/ด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ เพื่อเสริมสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายของประชาชนทั่วไปโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	410,000	-	410,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด กปท.	
2	โครงการรณรงค์และ/หรือจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ	10,000	-	10,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด สาธารณสุข อ.โคกสำโรง	
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	37,000	37,730	210	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด อสม.	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.2กลยุทธ์/ด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๙ หมู่ๆละ 20,000 บาท (หมู่ๆ 3 โครงการ)	180,000	180,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด สาธารณสุข อ.โคกสำโรง	

2.3กลยุทธ์/ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ชุมชน

(1) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเสริมกองทุน หลัก ประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น ของ อบต.โคกสำโรง (กปท.)	251,100	251,100	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด กปท.	
2	การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	17,968,800	16,329,900	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด กองคลัง	
3	การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	3,588,000	3,545,200	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด กองคลัง	
4	การจ่ายสวัสดิการเบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000	78,000	12,000	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด กองคลัง	

2.3กลยุทธ์/ด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ชุมชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในตำบล	30,000	-	30,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

2.4 กลยุทธ์/ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	70,000	70,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	จัดหาวัสดุกีฬาให้กับศูนย์ กีฬาหมู่บ้านและตำบล	72,000	72,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้ สูง อ า ยุ ป ระ จ า ป 2568	200,000	152,000	48,000	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและเสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธี/วันสำคัญทาง ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปี อำเภอ โคกสำโรง	20,000	-	20,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	การจัดนิทรรศการหรือ ประกวดแข่งขันกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์กับ ประชาชน	10,000	-	10,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการจัดสงบุคลากร หรือประชาชนเขารวม การแข่งขันกีฬา	10,000	-	10,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

ส่งเสริมदानศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	20,000	-	20,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ และงานทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2568	100,000	100,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
3	โครงการถวายเทียน พรรษาประจำปี 2568	70,000	42,600	27,400	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
4	อุดหนุนการจัดงานวัน แผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี	28,000	28,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

ส่งเสริมदानศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

(2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	กิจกรรมงดเหล้า เข้าพรรษา	- (ไม่ใช่ งบประมาณ)	-	-			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

3.1 กลยุทธ์/ส่งเสริมส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำริ

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพระยะสั้นตามความต้องการของกลุ่ม , ประชาชนที่ว่างงานหรือเยาวชน	10,000	-	10,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพของตำบลโคกสำโรงในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	30,000	-	30,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	อุดหนุนงานขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ	500,000	499,350.17	649.83	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
2	อุดหนุนงานขยายเขต ปะปาสวนภูมิภาค	500,000	-	500,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก (โดม) บริเวณลานคอนกรีตวัดโคกสำโรง หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	448,300	448,300	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาเหล็ก (โดม) บริเวณศาลาการเปรียญหมู่ที่ 6 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	396,600	396,600	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการก่อสร้างซ่อมเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณทางเข้าประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	1,000,000	840,009	159,991	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างแผนกขึ้นรั้วตาข่ายบนกำแพงบริเวณ รั้วกำแพงภายในบ่อขยะ อบต.โคกสำโรง หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	474,000	474,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนหน้า บ้านนายบ้าย ชุนโชน ถึง บ้าน นายบุญช่วย ฤทธิ์ธา ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	332,000	332,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณถนนหน้า ที่ดิน นายอุดม สดับจิตร ถึงที่ดิน นางกิตติมา แก่น จันทร์หอม ต.โคกสำโรง อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี	492,000	492,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนนดิน ลูกรัง หมู่ที่ 1 บริเวณแนว ท่อชลประทานหน้าที่ดิน นายวิชัย มีอ่วม ถึงคลอง ลำละเลง ต.โคกสำโรง อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี	123,000	123,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
8	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้านนาย อุดร มีอ่วม ถึงลานกีฬา หมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	324,000	324,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บริเวณถนนหน้า โบสถ์วัดรัตนาราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	131,000	131,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
10	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าบ้าน นางแมว เปียวงษ์ ถึง บ้านนางเฉลียว ซื่อตรง หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	497,000	497,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม วางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณถนนข้างบ้าน นายสุเทพ ดิ่งอินทร์ถึง บ้านนายขวัญชัย ดิ่งอินทร์ หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	177,000	177,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
12	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยตะโก พนมซอย 9 หน้าบ้าน นางกนิษฐา แก้วโสด หมู่ที่ 3 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	316,000	316,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณปากซอย เจริญสุข ซอย 3 ถึงหน้า บ้าน นายสมชาย คุ้มมา หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	496,000	496,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
14	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณถนนหลัง โกดังจักรพันธ์หน้าบ้าน นางสังวาล ประวัติ ถึง หน้าบ้านนายชัย ศรณวลผ่อง หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	492,000	492,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณถนนหน้า บ้านนายสมคิด บุญโสด ถึงปากซอยเจริญสุข ซอย 7 หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
16	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณถนนข้าง บ้านนายกิตติ บุญเปลี่ยน ถึงหน้าบ้าน นางสำเนียง เอี่ยมอุบล หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	496,000	496,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้าน นางสาวสุปราณี บุญประจวบ ถึงบ้านนาย จักรกฤษณ์ พรหมโลก หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	432,000	432,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณหน้า ที่ดินนางดวง บุญอยู่ ถึง แนววางท่อของกรม ชลประทาน ต.โคก สำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	499,000	499,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณถนนข้าง บ้านนางกระจำศรี ร่มจำปา ถึงคลองข้างวัด สิงห์คูยาง ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	494,000	494,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
20	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยแนว ถนนซอย 9 ถึงหน้า บ้านอาจารย์วันชัย ทอง ประสานหมู่ที่ 5 ต.โคก สำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	494,000	494,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างถึงปะปา หมู่บ้าน ถึงหน้าบ้านนาย เชิญ บุญช่วย หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	494,000	494,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
22	โครงการปรับปรุง คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณข้างบ้าน นางทองศักดิ์ หินเกิด ถึงบ้านนางศรสวรรค์ หินเกิด หมู่ที่ 5 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	199,000	199,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
23	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดหนองพิมาน หมู่ที่ 6 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	362,000	362,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
24	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บริเวณถนน หน้าบ้านนายแว อยู่เจริญ ถึงหน้าบ้าน นางกาญจนา กองพล ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	379,000	379,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดานโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บริเวณถนน คันสระหนองมะเขือ ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	487,000	487,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้าน นางสาวสมหมาย เกิดแก้ว ถึงที่ดิน นางสมปอง เจือทอง หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	417,000	417,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้าน นายจรัส นักพิณพาทย์ ถึงบ้านนายสุรชาติ จ่งใจมันหมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	495,000	406,000	89,000	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
28	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อ พักคสล. บริเวณหน้า บ้านนายอดุลพล ชูใจ ถึง หน้าบ้านนางน้อย สุดตา หมู่ที่ 8 ต.โคก สำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	492,000	492,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้าน นางอัมพร แก้วเกลี้ยง ถึงที่ดินนางนรินทร์ ดั่งเจริญหมู่ที่ 9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	139,000	139,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
30	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้าน นางทองดำ ปี่แก้ว ถึงหน้าบ้าน นายกำธร จิตรเกษมหมู่ที่ 9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	491,000	491,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
31	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากซอยสาย สัมพันธ์ ซอย 6 ถึงหน้า บ้านนางเล็ก จิตรเกษม หมู่ที่ 9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	484,000	484,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
32	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณปากซอย สายสัมพันธ์ ซอย 8 ข้างการปะปาส่วน ภูมิภาค ถึงหน้าบ้าน นายเสนาะ บารมี หมู่ที่ 9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	492,000	492,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
33	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนาย วิฑูรย์ จังสกุล ถึงหน้าบ้าน นางทองสุข ชื่อตรง หมู่ที่ 9 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	197,000	197,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าบ้าน นายนิพนธ์ อจวงศ์ทองคำ ถึงห้องเช่า นายปรีชา เนียมคำ หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	192,000	192,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
35	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อและบ่อพัก คสล. บริเวณหน้าบ้าน นางเสริม ปิ่นแก้ว ถึงบ้านนางเพ็ญเทืองมา สะอาด หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	127,000	127,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการอื่น สิ่งแวดล้อม

(2) งบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการขุดลอกกรองน้ำ สาธารณะที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต. โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	50,000	614,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	
2	โครงการวางท่อระบายน้ำ หรือปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อรอง รับวิกฤติน้ำ ป่าไหลหลาก	50,000	50,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองช่าง	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดหรือพัฒนา สิ่งแวดล้อม	30,000	-	30,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
	โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดหรือพัฒนา สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสำคัญ ต่าง ๆ (โครงการ “Big Cleaning Day และพัฒนา สิ่งแวดล้อมชุมชน”	- (ไม่ใช่ งบประมาณ)	-	-	/					

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ	90,000	90,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองคลัง	
4	โครงการปลูกต้นไม้หรือ บำรุงรักษาหรือปลูก ซ่อมแซมต้นไม้ ในตำบล โคกสำโรง	- (ไม่ใช่ งบประมาณ)	-	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
	จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำปล่อย ลงแหล่งน้ำสาธารณะ	- (ไม่ใช่ งบประมาณ)	-	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	-	10,000			/	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล	90,000	90,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

6.1 กลยุทธ์/พัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรแบบพื้นฐานหลักคุณธรรม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา ดูงานของพนักงาน ส่วนตำบลและลูกจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ อบต. โคกสำโรงผู้นำชุมชน และผู้แทน กลุ่มต่าง ๆ ใน ต.โคกสำโรง	400,000	690,975	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

6.2 กลยุทธ์/เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการจากกองการบริหารสวนตำบล โคกสำโรง	25,000	25,000	-	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	
2	โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารสวนตำบล โคกสำโรง	205,000	115,161	89,839	/			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	

